

**OSPEDALE VITTORIO EMANUELE  
PADIGLIONE S. MARCO**

**Prova di carico su solaio 1**

UBICAZIONE: piano secondo  
DIMENSIONI: m 6,30  
LUCE NETTA PROVA: m 6,30  
MATERIALE: calcestruzzo armato

<b>Fase di carico (ore14:00)</b>	<b>f (1/4)</b>	<b>f (1/2)</b>	<b>f (3/4)</b>
Kg/mq 50	0,04	0,06	0,03
Kg/mq 100	0,25	0,31	0,29
Kg/mq 150	0,65	0,72	0,67
Kg/mq 200	1,03	1,12	1,08
Kg/mq 250	1,44	1,57	1,47
Kg/mq 300	1,97	2,08	2,02
Kg/mq 350	2,15	2,49	2,43
Dopo 1 h dall'app. q max	2,34	2,67	2,55
Dopo 3 h	2,35	2,69	2,56
Dopo 18 h	2,39	2,72	2,60
<b>Fase di scarico</b>			
Kg/mq 300	2,04	2,25	2,09
Kg/mq 250	1,63	1,68	1,64
Kg/mq 200	1,16	1,22	1,18
Kg/mq 150	0,75	0,79	0,76
Kg/mq 100	0,33	0,40	0,36
Kg/mq 50	0,12	0,18	0,13
Kg/mq 00	0,03	0,06	0,04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**Prova di carico su solaio 1**



**OSPEDALE VITTORIO EMANUELE  
PADIGLIONE S. MARCO**

**Prova di carico su solaio 2**

UBICAZIONE: piano terzo (copertura)

DIMENSIONI: m 6,50

LUCE NETTA PROVA: m 6,50

MATERIALE: calcestruzzo armato

<b>Fase di carico</b>	<b>f (1/4)</b>	<b>f (1/2)</b>	<b>f (3/4)</b>
Kg/mq 50	0,00	0,00	0,00
Kg/mq 100	0,06	0,08	0,08
Kg/mq 150	0,49	0,62	0,43
Kg/mq 200	1,01	1,13	1,00
Kg/mq 250	1,43	1,56	1,33
Kg/mq 300	1,96	2,07	1,85
Kg/mq 350	2,38	2,61	2,07
Dopo 1 h dall'app. q max	2,41	2,73	2,09
Dopo 3 h	2,42	2,74	2,10
Dopo 18 h	2,45	2,77	2,13
<b>Fase di scarico</b>			
Kg/mq 300	2,10	2,23	1,92
Kg/mq 250	1,58	1,60	1,39
Kg/mq 200	1,05	1,15	1,08
Kg/mq 150	0,55	0,70	0,48
Kg/mq 100	0,24	0,12	0,14
Kg/mq 50	0,04	0,06	0,08
Kg/mq 00	0,00	0,00	0,02

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**Prova di carico su solaio 2**

